



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Julio - Septiembre 2025
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS		
		Nuevo	En Ejecución	Completado
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X	
2	Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual.		X	
3	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia		X	
4	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís		X	
5	Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona		X	
6	Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor		X	
7	Ampliación Dirección Regional Metropolitana		X	
8	Sistema de Apoyo Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)	X		



Ing. Ondina Marte
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1.

- ✓ En general la ejecución de la instalación, desarrollo, configuración y puesta en marcha de las soluciones en los diversos ambientes del sistema de gestión de aprendizaje, completado.
 - ✓ El desarrollo de la Plataforma de Gestión de aprendizaje, completado.
 - ✓ El desarrollo del Diseño y desarrollo curricular, completado.
 - ✓ El desarrollo de Gestión de facilitadores en un 80%.
 - ✓ El desarrollo del servicio de formación y admisiones en un 92%.
 - ✓ El desarrollo de la Gestión de las acciones formativas en un 95%.
 - ✓ El desarrollo del Registro Académico y Gestión de Certificados y Títulos, completado.
 - ✓ El desarrollo Gestión Servicios de apoyo a la productividad en un 77%.
 - ✓ El desarrollo Gestión de Centros Operativos del Sistema (COS) en un 95%.
 - ✓ El desarrollo Portal Web Autoservicio, completado.
 - ✓ Desarrollo de la aplicación móvil en un 50%.
- Observación:
El proyecto se encuentra en su etapa final. El 09 de septiembre a las 9:00 am se realizó el Testeo de ayudas inclusivas.

Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

Componente 3.

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

De los resultados esperados, se han completado los siguientes:

- Diseño de política de Inclusión en la FTP
- Plan de Acción para la implementación de la política de Inclusión
- Metodología didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la capacitación de personas con discapacidad considerando entornos virtuales de formación, revisada y mejorada.
- Plan de formación a formadores virtuales en la metodología y guía de recursos didácticos digitales para la capacitación de personas con discapacidad.
- Un (1) grupo de formadores virtuales formados en la metodología.
- Instalación de un (1) aula polimedia.
- Guía para la producción de recursos digitales para la inclusión e integración en la Formación Virtual, elaborada.
- Plan de formación a formadores virtuales en la guía de recursos didácticos digitales para la formación de personas con discapacidad.
- Un (1) grupo de formadores virtuales formados según la guía de desarrollo de recursos didácticos digitales para la inclusión.
- Cinco (5) acciones formativas reconvertidas a entornos virtuales acorde a la metodología didáctica para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación de personas con discapacidad.
- Dos (2) acciones formativas para entorno virtual diseñadas y producidas acorde a la guía de producción de recursos digitales para la inclusión e integración.
- Dos (2) acciones formativas diseñadas y producidas con enfoque de inclusión e integración colocadas en la plataforma de INFOTEP VIRTUAL.
- Testeo de Ayudas inclusivas.

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Impermeabilización de los techos del comedor, edificio administrativo, taller de repostería y dormitorios
- Revestimientos de cerámica en baños y cocina en edificios administrativo, comedor y dormitorios.
- Demolición de techo del taller de gastronomía.
- Inicio de la construcción del muro de contención en desnivel entre la calle y áreas del comedor y edificio administrativo.
- Construcción de base de mampostería de la verja perimetral de malla ciclónica.
- Inicio de Instalación de ventanas en el edificio del comedor.
- Instalación de muros de paneles de yeso (sheet rock) en el edificio administrativo.
- Construcción Sistema de Drenaje Pluvial consistente en: Movimiento de Tierra, Construcción de Imbornal y Filtrante, etc.
- Construcción de Aceras Perimetrales y Paseos
- Construcción de Garita y Portón de entrada en la entrada noreste
- Remodelación de Dormitorios mediante construcción de divisiones de yeso, remodelación de baños instalación, etc.

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Noviembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Análisis estructural de las modificaciones de los planos arquitectónicos de la obra para adaptarla a las necesidades del INFOTEP
- Inicio de los trabajos de la obra con la terminación de superficies en la parte exterior del bloque A, caja de escalera y comedor áreas que no son afectadas por los cambios arquitectónicos en proceso.

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Noviembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Demoliciones y Desmontes
- Colocación de muros de mampostería en modificaciones a dormitorios en primer y segundo nivel, en cocina y lavandería, salón de reuniones y oficinas
- Actividades de Instalación eléctrica
- Actividades de instalación sanitaria y agua potable
- Trabajos de terminación de superficies primer y segundo nivel
- Revestimientos de baños primer y segundo nivel
- Colocación de Pisos en primer y segundo nivel

❖ **Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Abril 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Octubre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Recolección de escombros y limpieza general de las edificaciones y del área exterior al inicio de obras
- Desmonte y Demoliciones dentro de las edificaciones
- Excavaciones y construcción de zapatas, muros y vigas de amarre de las áreas de lavandería, almacén general y caseta de desperdicios sólidos
- Ampliación de huecos de puertas en el área de gastronomía incluyendo demolición y terminación de superficies
- Ampliación del taller de bar y restaurante mediante demoliciones de muros existentes, construcción de muros nuevos;
- Trabajos de terminación de superficies (pañetes) en las áreas de bar y restaurante
- Corrección de fino de techo y colocación de fino de techo nuevo en el techo del segundo nivel de las habitaciones y área del lobby del hotel
- Suministro de materiales para inicio de trabajos de instalación sanitaria en los baños de habitaciones;
- Suministro de impermeabilizante asfáltico para los techos del hotel;
- Retiro de tejas dañadas en el techo del área de gastronomía
- Reparación de las ventanas de cristal de las habitaciones en primer y segundo nivel
- Preparación de superficies de los muros en el interior de las habitaciones y pasillos para fines de aplicación de pintura (raspillado y lijado de la pintura vieja)

❖ **Ampliación Dirección Regional Metropolitana**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Ampliación Dirección Regional Metropolitana
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Junio 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Inicio de la construcción del tercer nivel del edificio de oficinas administrativas:

- Demoliciones de los testigos de columnas existentes para descubrir el acero y dar paso al encofrado y colado del concreto de los pedestales de hormigón armado que servirán de base a las columnas de metal.
- Suministro de los metales para construcción de las placas, vigas y columnas.
- Producción en taller de la construcción de las Columnas, Vigas, Vigas Secundarias y Placas.

❖ Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1. Nombre del Proyecto:** Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)
1.2. Institución Ejecutora: Ministerio de Trabajo (MT), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3. Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo BID
1.4. Fecha de inicio: Enero 2024
1.5. Fecha de finalización programada: Diciembre 2027
1.6. Estatus del Proyecto: En ejecución

2. Seguimiento a las Actividades

- Reuniones de Presentación y Socialización del Proyecto en las Direcciones Regionales y centros seleccionados para la implementación del Piloto.
- 141 participantes en la implementación piloto del proyecto, 109 tienen entre 18 y 35 años, y 32 mayores de 36.
- 4 Grupos iniciados en la Regional Valdesia, Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez.
- 2 Grupos iniciados en la Dirección Regional Oriental, Centro Tecnológico Ivelisse Prats Ramírez de Pérez.
- En Proceso de apertura de cuentas bancarias a participantes para pago de estipendios.
- En proceso de planificación de las acciones formativas a ejecutarse en el año 2026.