



Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos

Enero - Marzo 2024
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		x
2	Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP		x
3	Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo		x
4	Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional.		x
5	Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual.		x
6	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia		x
7	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís		x
8	Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona		x
9	Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor		x


 Ing. Ondina Marte
 Directora de Planificación y Desarrollo


❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1. Inicio de producción de los sistemas

- Presentación de pantalla de inicio del modulo de Curricula
- Presentación de pantalla de inicio del modulo de Admisión
- Cordinación de reuniones con las areas de COS Y el Centro Docente para presentación de pantalla de inio de los modulos correspondientes.
- Reunión con la OGTI y Personal que trabaja el MNC, para tabajar interoperatividad de los sistemas con el MNC.

Adaptación de recomendaciones a las pantallas de inicio de los módulos de:

- Diseño curricular
- Admisión
- Dirección de COS
- Centro de Desarrollo Docente

Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

Componente 3.

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Mayo 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente I

Identificación de acciones formativas para piloto

- ✓ Nivel 3-Técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero
- ✓ Nivel 3-Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B
- ✓ Nivel 3-Técnico en Monitoreo de Datos
- ✓ Nivel 2-Operaciones auxiliares de construcción.
- ✓ Nivel 1- Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza.
- ✓ Nivel 2- Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal.

Acciones formativas en ejecución

- ✓ Técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero (Higüey)
- ✓ Técnico en Monitoreo de Datos
- ✓ Curso Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B. (Higüey), sustituido por Operaciones Auxiliares de Servicio de Alimentos y Bebidas

Acciones formativas finalizada:

- ✓ Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza. (San Juan).
- ✓ Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal. (San Juan).

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Agosto 2021
1.6 Fecha de finalización programada: Febrero 2023
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Región Metropolitana

- ✓ Reuniones de interés en las regionales para la identificación de participantes.
- ✓ 62 grupos iniciados para un total de 1,187 participantes.
- ✓ 59 grupos completados para un total de 1,108 participantes.
- ✓ 79 participantes desertados
- ✓ 1,106 participantes en pasantía.
- ✓ 782 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

El Seibo

- ✓ 19 grupos iniciados, para un total de 431 participantes.
- ✓ 19 grupos completados para un total de 373 participantes.
- ✓ 58 participantes desertados.
- ✓ 27 participantes colocados en pasantía.
- ✓ 106 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Otras entidades participantes: Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)
1.5 Fecha de inicio: Marzo 2022
1.6 Fecha de finalización programada: Marzo 2025
1.7 Estatus del Proyecto: En reevaluación

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Proceso de elaboración del manual Operativo del Fondo Concursable.
- ✓ Proceso de elaboración de la Guía de Preparación y Ejecución de Propuestas del Fondo Concursable (2da versión)
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para una Campaña de Comunicación del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de Módulos Informáticos para la Gestión del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de la Fuerza de Venta del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para la Formación de Monitores y Facilitadores.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- **Componente I: Desarrollo de Política y Metodología de Inclusión e Integración**
 - Proceso de Contratación de especialista para la actualización de la metodología Didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en la capacitación de personas con discapacidad en entornos virtuales.
- **Componente II: Diseño de Oferta Formativa Inclusiva**
 - Proceso de elaboración los contratos 4 oferentes adjudicados para el suministro de los equipos del Aula Polimedia.
 - Inicio de adecuación espacio para aula polimedia.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Impermeabilización de los techos del comedor, edificio administrativo, taller de repostería y dormitorios
- Revestimientos de cerámica en baños y cocina en edificios administrativo, comedor y dormitorios.
- Demolición de techo del taller de gastronomía.
- Inicio de la construcción del muro de contención en desnivel entre la calle y áreas del comedor y edificio administrativo.
- Construcción de base de mampostería de la verja perimetral de malla ciclónica.
- Inicio de Instalación de ventanas en el edificio del comedor.
- Instalación de muros de paneles de yeso (sheet rock) en el edificio administrativo.
- Construcción Sistema de Drenaje Pluvial consistente en: Movimiento de Tierra, Construcción de Imbornal y Filtrante, etc.
- Construcción de Aceras Perimetrales y Paseos
- Construcción de Garita y Portón de entrada en la entrada noreste
- Remodelación de Dormitorios mediante construcción de divisiones de yeso, remodelación de baños instalación, etc.

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Noviembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Análisis estructural de las modificaciones de los planos arquitectónicos de la obra para adaptarla a las necesidades del INFOTEP
- Inicio de los trabajos de la obra con la terminación de superficies en la parte exterior del bloque A, caja de escalera y comedor áreas que no son afectadas por los cambios arquitectónicos en proceso.

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Noviembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Demoliciones y Desmontes
- Colocación de muros de mampostería en modificaciones a dormitorios en primer y segundo nivel, en cocina y lavandería, salón de reuniones y oficinas
- Actividades de Instalación eléctrica
- Actividades de instalación sanitaria y agua potable
- Trabajos de terminación de superficies primer y segundo nivel
- Revestimientos de baños primer y segundo nivel
- Colocación de Pisos en primer y segundo nivel

❖ **Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Abril 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Octubre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Recolección de escombros y limpieza general de las edificaciones y del área exterior al inicio de obras
- Desmonte y Demoliciones dentro de las edificaciones
- Excavaciones y construcción de zapatas, muros y vigas de amarre de las áreas de lavandería, almacén general y caseta de desperdicios sólidos
- Ampliación de huecos de puertas en el área de gastronomía incluyendo demolición y terminación de superficies
- Ampliación del taller de bar y restaurante mediante demoliciones de muros existentes, construcción de muros nuevos;
- Trabajos de terminación de superficies (pañetes) en las áreas de bar y restaurante
- Corrección de fino de techo y colocación de fino de techo nuevo en el techo del segundo nivel de las habitaciones y área del lobby del hotel
- Suministro de materiales para inicio de trabajos de instalación sanitaria en los baños de habitaciones;
- Suministro de impermeabilizante asfáltico para los techos del hotel;
- Retiro de tejas dañadas en el techo del área de gastronomía
- Reparación de las ventanas de cristal de las habitaciones en primer y segundo nivel
- Preparación de superficies de los muros en el interior de las habitaciones y pasillos para fines de aplicación de pintura (raspillado y lijado de la pintura vieja)