




Calendarios de ejecución de los programas y proyectos

Febrero 2026
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS		
		Nuevo	En Ejecución	Completado
1	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		X	
2	Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual			X
3	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia		X	
4	Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís		X	
5	Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona		X	
6	Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor		X	
7	Ampliación Dirección Regional Metropolitana		X	
8	Sistema de Apoyo Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)		X	



Ing. Ondina Marte
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2020
1.6 Fecha de finalización programada: Septiembre 2022
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 80%

2.2 Observaciones:

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Durante el mes de **enero** se sostuvieron reuniones con las distintas áreas, con el propósito de avanzar el proyecto hacia su fase de cierre.

Entre las principales acciones realizadas en este periodo se destacan:

- Ajuste de documentos obligatorios para registro docente y facilitadores
- Implementación de rol especial para registro de docentes especialistas
- Priorización del registro y contratación docente del primer cuatrimestre
- Creación de concursos regionales independientes
- Configuración de criterios y evaluadores de concursos
- Mejora del flujo de rechazo y retroalimentación de solicitudes
- Acompañamiento presencial y capacitación en regionales
- Gestión del paralelismo entre sistema viejo y nuevo con cronograma de cierre
- Centralización de la inscripción de participantes en admisiones

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** Completado

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 100%
- 2.2 **Observaciones:**

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 79%
2.2 Observaciones:

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 **Fecha de inicio:** febrero 2023
- 1.5 **Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023
- 1.6 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 **Nivel de Avance:** 0%
- 2.2 **Observaciones:**

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: febrero 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Noviembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 53%
2.2 Observaciones:

❖ **Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Abril 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Octubre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 64%
2.2 Observaciones:

❖ **Ampliación Dirección Regional Metropolitana**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Ampliación Dirección Regional Metropolitana
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Fondos propios
1.4 Fecha de inicio: Junio 2023
1.5 Fecha de finalización programada: Diciembre 2023
1.6 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 21%
- 2.2 Observaciones:**

❖ Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1. **Nombre del Proyecto:** Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja (DR-L1155)
- 1.2. **Institución Ejecutora:** Ministerio de Trabajo (MT), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3. **Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo BID
- 1.4. **Fecha de inicio:** Enero 2024
- 1.5. **Fecha de finalización programada:** Diciembre 2027
- 1.6. **Estatus del Proyecto:** En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 13%

2.2 Observaciones: