



## **Informe de logros y seguimiento de los programas y proyectos**

**Octubre - Diciembre 2023**  
Santo Domingo, D.N.



| No. | PROYECTO                                                                                  | ESTATUS |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     |                                                                                           | Nuevo   | En Ejecución |
| 1   | Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional                |         | x            |
| 2   | Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP        |         | x            |
| 3   | Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo                                         |         | x            |
| 4   | Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional. |         | x            |
| 5   | Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual.                      |         | x            |
| 6   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia                                          |         | x            |
| 7   | Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís                             |         | x            |
| 8   | Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona                                        |         | x            |
| 9   | Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor                     |         | x            |



Ing. Ondina Marte  
Directora de Planificación y Desarrollo  
Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

### Componente 1. Inicio de producción de los sistemas

- Presentación de pantalla de inicio del modulo de Curricula
- Presentación de pantalla de inicio del modulo de Admisión
- Cordinación de reuniones con las areas de COS Y el Centro Docente para presentación de pantalla de inio de los modulos correspondientes.
- Reunión con la OGTI y Personal que trabaja el MNC, para tabajar interoperatividad de los sistemas con el MNC.

Adaptación de recomendaciones a las pantallas de inicio de los módulos de:

- Diseño curricular
- Admisión
- Dirección de COS
- Centro de Desarrollo Docente

### Componente 2.

- Inclusión e Integración en la FTP, completado.

### Componente 3.

Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, completado.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Mayo 2021  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

### Componente I

#### **Identificación de acciones formativas para piloto**

- ✓ Nivel 3-Técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero
- ✓ Nivel 3-Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B
- ✓ Nivel 3-Técnico en Monitoreo de Datos
- ✓ Nivel 2-Operaciones auxiliares de construcción.
- ✓ Nivel 1- Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza.
- ✓ Nivel 2- Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal.

#### **Acciones formativas en ejecución**

- ✓ Técnico en Recepción y Alojamiento Hotelero (Higüey)
- ✓ Técnico en Monitoreo de Datos
- ✓ Curso Técnico en Preparación y Servicio de Bebidas en Establecimientos de A&B. (Higüey), sustituido por Operaciones Auxiliares de Servicio de Alimentos y Bebidas

#### **Acciones formativas finalizada:**

- ✓ Actividades de apoyo en trabajos forestales y en conversación de la naturaleza. (San Juan).
- ✓ Actividades auxiliares en conservación y protección de ecosistemas y en la industria forestal. (San Juan).

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Agosto 2021  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Febrero 2023  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

### Región Metropolitana

- ✓ Reuniones de interés en las regionales para la identificación de participantes.
- ✓ 62 grupos iniciados para un total de 1,187 participantes.
- ✓ 59 grupos completados para un total de 1,108 participantes.
- ✓ 79 participantes desertados
- ✓ 1,106 participantes en pasantía.
- ✓ 782 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

### El Seibo

- ✓ 19 grupos iniciados, para un total de 431 participantes.
- ✓ 19 grupos completados para un total de 373 participantes.
- ✓ 58 participantes desertados.
- ✓ 27 participantes colocados en pasantía.
- ✓ 106 participantes en programa de acompañamiento, coaching y desarrollo de habilidades blandas.

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo  
**1.4 Otras entidades participantes:** Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)  
**1.5 Fecha de inicio:** Marzo 2022  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Marzo 2025  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En reevaluación

### 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- ✓ Proceso de elaboración del manual Operativo del Fondo Concursable.
- ✓ Proceso de elaboración de la Guía de Preparación y Ejecución de Propuestas del Fondo Concursable (2da versión)
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para una Campaña de Comunicación del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de Módulos Informáticos para la Gestión del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para el Desarrollo de la Fuerza de Venta del Programa de Formación Dual.
- ✓ En proceso de contratación de firma consultora para la Formación de Monitores y Facilitadores.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Inclusión e integración en la Formación Técnica Profesional Virtual
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea
- 1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 **Fecha de inicio:** Julio 2023
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** Febrero 2024
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- **Componente I: Desarrollo de Política y Metodología de Inclusión e Integración**
  - Proceso de Contratación de especialista para la actualización de la metodología Didáctica del proceso de enseñanza y aprendizaje en la capacitación de personas con discapacidad en entornos virtuales.
- **Componente II: Diseño de Oferta Formativa Inclusiva**
  - Proceso de elaboración los contratos 4 oferentes adjudicados para el suministro de los equipos del Aula Polimedia.
  - Inicio de adecuación espacio para aula polimedia.

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia Peravia  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** diciembre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Impermeabilización de los techos del comedor, edificio administrativo, taller de repostería y dormitorios
- Revestimientos de cerámica en baños y cocina en edificios administrativo. comedor y dormitorios.
- Demolición de techo del taller de gastronomía.
- Inicio de la construcción del muro de contención en desnivel entre la calle y áreas del comedor y edificio administrativo.
- Construcción de base de mampostería de la verja perimetral de malla ciclónica.
- Inicio de Instalación de ventanas en el edificio del comedor.
- Instalación de muros de paneles de yeso (sheet rock) en el edificio administrativo.

❖ **Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís**

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Rehabilitación Centro de FTP – Provincia San Pedro de Macorís  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Análisis estructural de las modificaciones de los planos arquitectónicos de la obra para adaptarla a las necesidades del INFOTEP
- Inicio de los trabajos de la obra con la terminación de superficies en la parte exterior del bloque A, caja de escalera y comedor áreas que no son afectadas por los cambios arquitectónicos en proceso.

❖ **Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera – Provincia Barahona  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios  
**1.4 Fecha de inicio:** febrero 2023  
**1.5 Fecha de finalización programada:** Noviembre 2023  
**1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES**

- Demoliciones y Desmontes
- Colocación de muros de mampostería en modificaciones a dormitorios en primer y segundo nivel, en cocina y lavandería, salón de reuniones y oficinas
- Actividades de Instalación eléctrica
- Actividades de instalación sanitaria y agua potable
- Trabajos de terminación de superficies primer y segundo nivel
- Revestimientos de baños primer y segundo nivel
- Colocación de Pisos en primer y segundo nivel

❖ **Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor**

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Habilitación Escuela Hotelera Sabana de la Mar – Provincia Hato Mayor
- 1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora:** Fondos propios
- 1.4 Fecha de inicio:** Abril 2023
- 1.5 Fecha de finalización programada:** Octubre 2023
- 1.6 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

- Recolección de escombros y limpieza general de las edificaciones y del área exterior al inicio de obras
- Desmonte y Demoliciones dentro de las edificaciones
- Excavaciones y construcción de zapatas, muros y vigas de amarre de las áreas de lavandería, almacén general y caseta de desperdicios sólidos
- Ampliación de huecos de puertas en el área de gastronomía incluyendo demolición y terminación de superficies
- Ampliación del taller de bar y restaurante mediante demoliciones de muros existentes, construcción de muros nuevos;
- Trabajos de terminación de superficies (pañetes) en las áreas de bar y restaurante
- Corrección de fino de techo y colocación de fino de techo nuevo en el techo del segundo nivel de las habitaciones y área del lobby del hotel
- Suministro de materiales para inicio de trabajos de instalación sanitaria en los baños de habitaciones;
- Suministro de impermeabilizante asfáltico para los techos del hotel;
- Retiro de tejas dañadas en el techo del área de gastronomía
- Reparación de las ventanas de cristal de las habitaciones en primer y segundo nivel
- Preparación de superficies de los muros en el interior de las habitaciones y pasillos para fines de aplicación de pintura (raspillado y lijado de la pintura vieja)